



Отчёт
об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования
муниципального образования Зеленовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

1. Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5 гр.3-гр. 4	6
Всего	1 602 680,00	1 602 680,00	1 602 680,00		
в том числе:					
денежные средства бюджета Республики Крым	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
денежные средства местного бюджета	552 680,00	552 680,00	552 680,00		
денежные средства жителей населенного пункта	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников (далее – спонсоры)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству территорий населенных пунктов Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района (в части монтажа систем видеонаблюдения на общественных территориях по адресам: с. Счастливое ул. Рязанская 1А, с. Счастливое ул. Ленина 35Б, с. Зеленое ул. Почтовая 3А, с. Плотинное ул. Ленина 18Б, с. Плотинное ул. Ленина 18В	мес.	сентябрь	сентябрь

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

_субботник, высадка зеленых насаждений, покос детской площадки_____

3.2. Спонсоры:

_демонтаж старых тренажеров, кронирование деревьев_____

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - ____0____ чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - ____0____ чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата:

начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 01.01.2023 г.,

ввода объекта в эксплуатацию – 30.09.2023 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

☐

низкое качество технической документации

☐

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

☐

недобросовестный подрядчик

☐

недостаточно времени для качественного выполнения работ

☐

неблагоприятные погодные условия

☐

несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

☐

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

☐

низкое качество строительного надзора

☐

прочее (описать)

8. Основные извлеченные из проекта инициативного бюджетирования уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие жителей населенного пункта и спонсоров в реализации проекта инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п., и их результаты).

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель Зеленовского сельского совета –
глава администрации Зеленовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым

Ведущий специалист

М.П.

Исполнитель З.Э. Каракаш +79780468676

В.Н. Грибкова
З.Э. Каракаш